

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年12月28日

天气: 晴  
气温: 8~11°

星期: 四

工程名称: 长沙市巨昆门窗公司11MW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早10点到场核算现场施工人数, 检查光纤线放线情况, 逆变器交流柜放线情况, 检查屋面支架内电缆排序捆扎情况. 发现放线人员太少严重影响施工进度, 已要求增加放线接线施工人员.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南  
京  
南  
瑞

屋面光纤线放线 撑线  
转接箱安装  
逆变器交流柜放线 撑线.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘少发

江苏省建设厅监制

