

监 理 日 记 ()

87

日期: 2017年12月30日

天气: 晴
气温: 5~16

星期: 六
工程名称: 长沙市巨灵门窗公司110kW屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况

早八点到场对现场施工人数核实, 检查光伏线放线进度, 检查光伏线接头制作进度。
发现光伏线接头制作进度缓慢要求增加专业施工员。
发现爬梯多人同时上下, 已要求爬梯最多只上下。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	南卓南瑞	光伏线放线完成70% 光伏接头制作完成50%

其它事项

施工数: 放线8人
做接头4人

本日现场监理人员: 王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘中

江苏省建设厅监制

