

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 6 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 7°C ~ 14°C

工程名称: 长沙市巨晟门窗公司 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	监理到场, 正常工作. 发现问题: 1. 拆模后有蜂窝麻面现象 2. 高空作业爬梯焊接的施工人员未佩戴安全绳 3. 部分夹具安装螺栓未紧固到位 处理措施意见、结果: 1. 拆模后已要求进行整改, 但未整改完成 2. 已要求高空作业人员佩戴安全绳, 已整改. 3. 已要求部分夹具安装螺栓紧固到位, 已整改.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度 南京南瑞 1. 立柱、圈梁拆模完成 2. 基础回填 3. 爬梯加密 4. 设置五牌一图, 重新设置安全警示带 5. 组件摆正及地面清扫
其它事项	施工人员: 12人施工 1台焊机	
本日现场监理人员		仲浩 王佳君
记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

