

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 9 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5°~13°

工程名称: 长沙恒晟门窗公司 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

监理到岗正常巡视
发现支架安装有歪斜现象,已要求整改,且整改到位.
要跨路电缆沟挖掘后加快埋管速度,尽量不影响厂内人员车辆进出.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

1. 支架安装, 紧固固定螺丝 屋顶角驰螺栓紧固完成8%
2. 电缆管焊接
3. 跨路电缆沟机械挖掘 埋管的施工

其 它 事 项

施工人员: 11人 支架安装
2人 焊接
1台 焊机
一台 破路机
1台 挖机

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建