

监 理 日 记

天气: 晴
气温: -1~3°

日期: 2018年1月5日

星期: 五

工程名称: 长沙县东乡新村村495MW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早9点到场,检查现场施工人数,检查热轧车间屋面组件安装情况,检查日松二号屋面支架安装进度,发现热轧车间屋面组件安装存在漏装边压现象,已要求施工人员安装漏装的边压,发现日松屋面夹贝安装有部分螺栓未紧固到位,已要求施工单位现场紧固到位。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

大南亭南瑞

热轧车间屋面组件安装累计完成90%
精整车间屋面角钢安装完成90%
日松管业二号屋面导轨安装完成。
精整车间汇流箱至2号箱变3X185低压电缆敷设完成2根
彩板车间汇流箱至3号箱变3X185低压电缆敷设完成1根
力能车间汇流箱至1号箱变3X185低压电缆敷设完成1根
日松管业二号厂房汇流箱至5号箱变3X185低压电缆敷设完成1根
兴卡二号、一号厂房光伏组件逆变器光伏电缆敷设完成。

其 它 事 项

施工人数: 组件安装10人
支架安装16人
电缆敷设8人

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建