

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2018 年 1 月 6 日

星期: 六

天气: 雨

气温: 0°~3°

工程名称: 长竹东兴新材料公司 495m² 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早8点到场,检查现场施工人数,检查光伏电缆套管,检查组件安装进度,检查逆变器支架安装进度,发现,逆变器支架安装不在一条水平线上,已要求逆变器支架安装必须在一条水平线上,已整改.发现导轨安装有漏装螺栓现象,已要求对已安装的导轨进行复检.对安装螺栓的一定要安装且紧固到位.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

热车扣同光伏电缆制作接头 50%
冷热轨通道组件安装完成
精整东同导轨安装、组件安装、逆变器支架安装.

其 它 事 项

施工人数: 接洽 5人
组件安装 14人
导轨安装 10人
逆变器支架安装 4人.

本日现场监理人员

王佳恩 仲浩

记录人: 王佳恩

总监 (总监代表):

刘士安

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建