

监理日记()

日期: 2018年1月1日

天气: 晴
气温: 0~2°

星期: 日
工程名称: 长沙东头新材料公司4.95MW屋顶分布式光伏电站项目

早10点到场检查现场施工人数, 检查热敏车厢屋面逆变器组件光伏线头套管进度, 检查精整车厢逆变器安装, 检查新屋面预埋点放线, 发现帝亿屋面施工人员上下踏步梯有负重扎堆上下现象, 已要求踏步梯上下同时不得超过2人且不得负重上下踏步梯. 发现日拾二号屋面组件散料人员散料方式不正百角, 且有施工人员在屋面奔跑, 已要求组件散料必须2人抬组件, 严禁施工人员在屋面奔跑.

承包单位	施工内容及进度
南京南瑞	热敏车厢光伏线套管 精整车厢逆变器字管完成 帝亿3x185电缆敷设1根, 预埋点放线完成 日拾二号组件散料完成. 地面焊接接地扁铁.

其它事项: 施工人数: 焊接扁铁2人
 组件散料4人
 逆变器安装4人
 电缆敷设28人
 预埋点放线4人 魏字管18人.

本日现场监理人员: 王佳君 仲浩
 记录人: 王佳君

总监(总监代表): 刘士安
 江苏省建设厅监制

