

监 理 日 记()

日期: 2018 年 1 月 17 日

天气: 晴
气温: 1°~12°

星期: 三

工程名称: 长沪东光新材料公司495mw屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	早9点到场检查现场施工人数,检查精整车厢组件散料 检查综合支架安装,发现精整车厢屋面组件散料数量 材料方式错误,已要求组件散料必须从一组抬组件,防止组 件隐裂	
施 工 情 况	承包单位 有 二 子 南 瑞	施工内容及进度 1. 精整车厢组件散料完成100% 2. 综合支架安装完成5%
其 它 事 项	施工人数: 组件散料16人 支架安装14人	
本日现场监理人员 王佳君 仲浩		
记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 刘广发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建