

监 理 日 记()

日期: 2018年1月18日

天气: 晴

星期: 四

气温: 2°~13°

工程名称: 江苏东台新材料公司495m²屋顶分布式光伏电站项目监
理
工
作
情
况

早10点到场, 检查现场施工队检查精密部件安装质量, 发现, 组件安装存在电压安装歪斜, 漏装边压现象, 已叫施工队中电压安装歪斜组件, 重新安装, 漏装边压的组件安装边压. 检查综合支架拼装架安装进度.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

1. 精密部件组件安装完成100%
2. 综合支架面拼装架安装完成40%
3. 综合支架面支架安装完成100%

其
它
事
项

施工人数: 组件安装期人
拼装架安装6人
支架安装8人.

本日现场监理人员

王健君 仲浩

记录人:

王健君

总监 (总监代表):

刘俊

江苏省建设厅监制

