

监 理 日 记

B7

天气: 晴
气温: 0°~13°

日期: 2018 年 1 月 19 日

星期: 五

工程名称: 江苏东台新材料公司 495mw 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早8:00到场, 核实现场施工人数, 检查综合楼屋面光伏组件质量, 检查综合楼屋面光伏支架安装进度, 检查电缆挂片安装质量, 检查综合楼屋面组件散料进度, 发现个别施工队是组件散料方式不正确, 容易造成组件隐裂, 要求施工队必须采用抬抬组件。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南上早南瑞

1. 综合楼屋面组件散料。
2. 配电区石硬化完成。

其 它 事 项

施工人数: 组件散料施工人员 8 人
配电石硬化 6 人

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表):

刘俊

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建