

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月11日

天气: 晴
气温: 5~15°

星期: 一

工程名称: 长沙众兴新材料公司4.95MW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">监理到场, 正常工作</p> <p>1. 对剩下4个箱变基础绑扎圈梁及支模进行验收; 2. 组件到场验收; 3. 对4个箱变基础圈梁浇筑进行旁站; 4. 对夹具、支架安装情况检查。</p> <p>问题: 1. 个别夹具螺丝未紧固、漏安装等问题 2. 箱变基础支模有未紧固到位现象、立柱支模倾斜等问题 3. 电缆沟深度未挖至合格深度</p> <p>整改: 1. 未紧固螺丝已紧固漏安装问题已全部安装 2. 基础支模已加固到位支模倾斜问题已整改完成。 3. 电缆沟深度已挖至合格深度。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	南京南瑞	<p>4个箱变基础的圈梁浇筑</p> <p>屋顶夹具支架安装</p> <p>电缆沟挖掘</p>
其 它 事 项	<p>施工人员: 圈梁浇筑14人 夹具支架安装4人 电缆沟挖掘8人</p>	
本日现场监理人员		仲浩 王佳君
记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 刘士安

江苏省建设厅监制

