

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 12 日

天气: 晴

星期: ~~三~~

气温: 6~14

工程名称: 长沙兴长新材料公司4.95MW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	监理和场正常工作。 1. 支架组件材料到场验收。 2. 对浇筑完的基础坑进行检查 3. 检查屋面组件安装 4. 检查过路电缆沟挖掘 5. 检查爬梯制作 问题: 1. 圆环浇筑表面不平整, 有较多地方有裂纹 2. 焊接的过路管, 焊接点, 未进行喷漆 3. 屋面组件安装, 压块有倾斜 整改: 1. 明天拆模后对问题进行整改 2. 过路管焊接点已要求喷漆, 且已喷漆 3. 压块倾斜问题已整改并要安装到位 踏步, 抓紧其加快制作进度。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	施工人员: 吊车一台 叉车一台 电缆埋管 1人, 基础出浇筑 4人 吊车安装 15人 组件散铺 2人 导轨下车 4人	
本日现场监理人员		仲浩 王佳君
记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 刘少华

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建