

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 16 日

星期: 六

工程名称: 长沙众兴新材料公司4.95MW屋顶分布式电站项目

天气: 晴
气温: 2°~10°

监 理 工 作 情 况	监理到场, 正常工作 对施工进度及人数进行核实 对兴长二号屋面夹具及导轨安装进行验收	
施 工 情 况	承包单位 南 康 南 瑞	施工内容及进度 兴长1号屋面组件完成散件 兴长2号屋面完成导轨安装 完成9个逆变器支架预制 进林1号屋面桥架安装并开始组件安装 进林1号屋面导轨安装完成, 2号屋面夹具安装完成 众兴冷轨车间、热轨车间、成品车间、冷轨通道夹具完成 成品车间导轨完成20%, 落地桥架完成1个
其 它 事 项	施工人员: 68人	
本日现场监理人员 仲浩 王佳君		
记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 刘工发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建