

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年12月18日

天气: 晴  
气温: 0°~9°

星期:       
工程名称: 长沙众兴新材料公司4.95MW屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况

早晨, 监理到场对施工人数进行核实, 光伏组件散铺2人, 组件安装2人, 垂直井排架安装及排架散铺15人, 基础出排灰1人, 逆变器柜安装1人。  
 1. 发现有部分施工人员未带安全帽现象, 2. 发现有部分施工人员在厂区内抽烟现象  
 3. 发现有部分组件安装存在歪斜现象,  
 整改: 1. 上午未发现有施工人员未带安全帽现象  
 2. 下午未发现有施工人员在厂区内抽烟  
 3. 发现歪斜的组件已整改到位。

| 承包单位 | 施工内容及进度   |
|------|---|
| 南京南瑞 | 众兴厂区<br>1. 冷轧车间屋顶光伏板散铺完成70%, 光伏板安装完成30%<br>2. 成品车间竖井排架完成1个(累计完成2个)<br>3. 热镀锌屋顶排架散铺连接完成<br>4. 日检管业1、2号厂房屋顶排架散铺完成<br>5. 一次台, 二次台基础出排架完成<br>6. 日检管业逆变器至柜乙间桥架在逆变器柜安装完成。 |

其它事项

本日现场监理人员: 仲生 王佳君

记录人: 王佳君

总监(总监代表): 刘士发

