

监理日记()

日期: 2017年12月20日

天气: 晴

星期: 三

气温: 2~15°

工程名称: 长沙众兴新材料公司4.95MW屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况

监理到场, 检查冷轧车间组件安装情况, 检查日检吊装分散组件情况, 检查设备基础整改情况, 检查电缆头制作情况

问题: 1. 组件压块安装偏斜现象较多
 2. 组件下方有垃圾现象
 3. 屋面施工队乱堆严重
 4. 设备基础抹灰裂纹较多, 地面以下部分墙体未抹灰

整改: 1. 已要求对压块偏斜情况检查修正。
 2. 已要求所有安装组件下方禁止有垃圾
 3. 屋面施工已要求必须有管理进行现场管理, 安排指导施工, 避免乱堆施工。
 4. 设备基础抹灰问题待整改完成。

承包单位	施工内容及进度
南京南瑞	精整车间: 完成导轨散料5% 热轧车间: 导轨安装完成30% 冷轧车间: 完成组件散料, 组件安装80%, 逆变器完成就位。 冷热轧通道: 夹具安装完成 成品车间: 夹具安装完成, 导轨安装量20%

其它事项

本日现场监理人员: 仲浩 王佳碧

记录人: 王佳碧

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

