

监 理 日 记()

日期: 2017年12月21日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5°~16°

工程名称: 长沙众光新材料公司495MW屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

早9点监理到场,核算现场施工人数
 检查吊车吊带是否合格,吊带无破损,可以使用。
 检查逆变器安装情况,发现有部分逆变器安装不在一条水平线上,
 要求施工单位整改,施工单位正在整改。
 检查踏步梯焊接,发现部分焊点不合格,已要求施工单位整改并
 且禁止使用结构胶。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南
山

1. 日松管业一号厂房屋顶光伏板散销完成,安装完成20%。
 2. 冷轧车间屋顶电缆主桥架安装完成5%,逆变器支架、
 逆变器安装完成。
 3. 众兴变压器就位2台,日松管业变压器就位1台,众光变在
 器就位1台。

其
它
事
项

施工人员: 光伏组件安装与散销 40人
 桥架安装 8人
 屋顶逆变器支架、逆变器安装 8人
 变压器就位 4人
 施工机械: 吊车 1台

本日现场监理人员

王佳君

记录人: 王佳君

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

