

监理日记()

日期: 2017年12月22日

天气: 晴
气温: 6~15

星期: 五
工程名称: 长沙众美新材料公司4.95MW屋顶分布式光伏电站项目

早9点到场对日松、热轧、冷轧、精整屋面支架组件安装情况进行检查。发现组件安装整体有倾斜现象，压块有倾斜现象，要求对组件压块倾斜进行调整。检查屋面桥架、接地、汇流箱、逆变器安装情况。发现现场施工垃圾较多未及时清理，组件下面有垃圾未清理。现场要求清理施工垃圾，组件下面要求垃圾全部清理。桥架、接地施工进度较慢，要求加快施工进度，及时加工施工。检查屋面电缆敷设及汇流箱接线，MPP对穿情况。发现部分桥架内电缆、汇流箱排线混乱，无规则。要求现场施工人员对桥架内电缆、汇流箱排线进行整理排线有序，做到井内有序，并留有量。次母头对穿安全，不得自身裸露。桥架在屋部分，防止意外触电。

| 承包单位 | 施工内容及进度 |
|------|--|
| 南京南瑞 | 日松管业一号厂房组件安装 冷轧朝屋顶电缆立桥架安装 组件压块倾斜整改 |

其它事项: 施工人员: 安装组件工人

本日现场监理人员: 王佳君 仲浩
记录人: 王佳君
总监 (总监代表): 刘培

