

监理日记()

日期: 2017年12月24日

天气: 晴

星期: 日

气温: 4°~14°

工程名称: 长沙友光新材料公司495MW屋顶分布式光伏电站项目

早8点到场对现场施工人数进行检查, 检查竖井桥架安装情况, 检查屋顶环网接地、导轨接地连接进度, 对进户控制屏进行验收。

发现现场在施人员未带安全帽已要求现场施工人员4顺带安全帽。

现场屋面施工垃圾未及时清理, 要求施工员及时清理现场施工垃圾。

承包单位	施工内容及进度
南京卓南瑞	一号厂房竖井桥架安装完成, 二号厂房竖井桥架安装完成60%。 冷柜间屋顶环网接地, 导轨接地完成90%。 成品车房汇流箱至二号箱变电缆敷设, 冷柜车房屋顶逆变器至汇流箱电缆敷设完成。

其它事项

施工人数: 桥架安装 8人
 屋顶环网接地、导轨接地 8人
 电缆敷设 20人

本日现场监理人员: 王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘广发

