

监 理 日 记()

日期: 2017年12月26日

天气: 晴
气温: 5~16

星期: 二

工程名称: 长沙友兴新材料公司495mw屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

早8点到场,对现场施工人数进行核实,检查屋面桥架及竖井桥架内电缆的排序绑扎.基础接地体的制作,设备到箱变的电缆穿管情况.

发现桥架内电缆混乱排序无规则,要求对桥架内电缆排序绑扎.

发现基础接地体制作后,未进行防腐喷漆,要求接地体制作完成后及时喷漆防腐.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

设备基础周围回填

基础接地体的制作.

屋面逆变器及汇流箱支架的防腐喷漆.

其
它
事
项

施工人数: 基础回填8人

基础接地制作4人.

支架喷漆2人.

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监(总监代表): 王佳君

江苏省建设厅监制

