

监理日记()

日期: 2017年12月27日

天气: 晴

星期: 三

气温: 2~13°

工程名称: 长沙东兴新材料公司495mW屋顶分布式光伏电站项目

早9点到场, 对现场施工人数进行核实, 检查桥架内电缆是否已按要求排序绑扎, 已绑扎. 检查基础接地制作, 是否已防腐, 已防腐.

发现现场有施工人员未带安全帽, 已要求所有作业人员施工时必须带安全帽.

发现现场有施工垃圾未及时清理, 已要求施工人员在施工结束后清理所有产生的施工垃圾.

承包单位	施工内容及进度
南京南瑞	基础接地制作与防腐喷漆完成. 基础四周回填完成. 桥架内电缆排序绑扎完成.

其它事项

施工人数: 回填 8人
 接地制作与喷漆 6人
 电缆排序绑扎 4人

本日现场监理人员: 王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘大发

