

监 理 日 记()

日期: 2017年12月30日

天气: 晴

气温: 5~16

星期: 六

工程名称: 长沙安头新材料公司495MW屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

早10点到场核实现场施工人数, 检查冷热轨通道的支架安装情况, 检查日松1号的屋面环网接地, 发现冷热轨通道支架安装, 夹具有个别螺栓未紧固到位, 已现场要求紧固并紧固到位。

发现现场有施工人员未带安全帽现象, 已要求所有施工人员必须佩戴安全帽施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

日松1号屋面环网接地制作完成。

冷热轨通道、热轨车厢屋面支架未紧固到位的螺栓已整改完成。

其
它
事
项

施工人数: 接地焊接4人

支架螺栓紧固10人

本日现场监理人员 王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘士俊

江苏省建设厅监制

