

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 8 日

天气: 晴
气温: 20~12°

星期: 五

工程名称: 长沙众安新材料公司495MW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场正常巡视 问题: 浇筑后部分预埋件放置歪斜 2. 现场有屋顶施工人员未佩戴安全帽现象 整改: 浇筑后部分预埋件放置歪斜问题整改 2. 未带安全帽现象下午未发现.	
施 工 情 况	承包单位 南京南瑞	施工内容及进度 1. 紧固螺栓 2. 电缆沟人工挖掘 3. 完成4个基础的立柱圈梁浇筑
其 它 事 项	施工人员: 紧固螺栓 4人 电缆沟挖掘 8人 基础浇筑 15人	
本日现场监理人员 仲浩 王佳君		
记录人: 王佳君		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建