

监 理 日 记()

日期: 2018年1月10日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0~10°

工程名称: 长沙金县新材料公司495mw屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

早9点到场, 检查现场施工人数, 检查兴长1号屋面接地制作进度, 发现兴长2号屋面接地制作停滞, 要求施工单位尽快安排施工人员做接地, 检查常亿屋面光伏安装进度, 发现, 屋面施工垃圾较多, 已要求施工人员进行清理, 已清理。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

成品车棚桥架安装
常亿光伏安装完成, 导轨安装60%

其
它
事
项

施工人员: 光伏安装队
导轨安装6人
桥架安装6人。

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 胡才文

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建