

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 11~13°

日期: 2018 年 1 月 11 日

星期: 四

工程名称: 苏州吴中新材料公司495mW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早9点到场,核实现场施工人数,检查帝亿屋面新户字架施工进度,发现部分导轨安装漏装螺栓,已要求施工人员补齐漏装螺栓,检查帝亿屋面组件安装,发现有部分组件钢化瓦斜角,已要求施工人员整改,陈新字架。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京中用瑞

兴长2号屋面组件安装50%
兴长2号屋面接地制作50%
帝亿导轨安装80%

其 它 事 项

施工人数: 组件安装10人
做接地4人,
导轨安装10人

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘平发

江苏省建设厅监制

