

监理日记()

日期: 2018年1月13日

天气: 晴
气温: 4~12

星期: 六

工程名称: 长沙东兴新材料公司495mw屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

早10点到场, 检查现场施工情况,

1. 检查兴长1号、兴长2号屋面逆变器支架焊点除锈刷漆, 发现兴长1号屋面逆变器支架存在漏刷现象, 已要求施工人员复查并刷漆.

2. 检查东1号屋面组件安装质量, 发现组件安装歪斜不在水平线上, 已要求施工人员重新安装, 已整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南
京
南
瑞

东1号屋面组件安装30% 高铁散料50%

兴长1号、兴长2号逆变器支架刷漆完成

精整钢桁架安装30%

热压通道桁架安装40%

其
它
事
项

施工人数: 组件安装10人
高铁散料4人
桁架安装9人.

本日现场监理人员

王佳昆 仲浩

记录人: 王佳昆

总监 (总监代表):

刘广文

江苏省建设厅监制

