

监 理 日 志

工程名称: 湖南富丰羽物流工贸公司16MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月10日 星期日	气候	晴	气温	4~15
监理单位动态:	监理单位到场正常工作巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 架架进场 商混取样见证		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	叉车一台				
施工进度情况	完成基础出圈梁支模, 基础圈梁浇筑				
检查发现的问题	1. 个别立柱支模有倾斜现象 2. 浇筑震捣不及时				
处理措施、意见、结果	1. 立柱倾斜已整改 2. 已现场监督进行震捣				
协调内容或其他	对进场支架进行验收, 合格证、出场报告齐全。				
记录人	王健君		总监签阅	刘 坡	

