

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工程公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017 年 12 月 18 日 星期一	气候	晴	气温	0°~9°
监理人员动态:	监理到场, 正常工作巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 支架桁架盖板进场 无取样见证		
施工方人员动态:	10 人				
施工机械动态:	叉车 1 台				
施工进度情况	上午 2 号屋顶支架安装 40%, 又对进场支架桁架盖板到货。 下午全员组装支架				
检查发现的问题	部分支架安装有螺栓紧固不到位 部分施工人员未带安全帽				
处理措施、意见、结果	未紧固到位螺栓已紧固 下午未发现未带安全帽现象				
协调内容或其他	对进场支架桁架盖板进行验收, 外包装完好, 合格见证				
记录人	王佳君		总监签阅	刘士发	

