

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工业园16MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	20~15°
监理单位动态:	监理到岗, 正常巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 无取样见证		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	1号仓库屋顶摆放滑轨40%, 吊装支架滑轨80%到屋顶 组件卸货完成。 转运逆变器32台, 转运汇流箱5台, 转运光伏电缆8盘。				
检查发现的问题	现场有吊装至屋顶导轨材料不及时现象。				
处理措施、意见、结果	吊装至屋面导轨已全部散料。				
协调内容或其他	对过路电缆沟进行验收。 对进场组件进行验收。				
记录人	王佳君		总监签阅	刘士发	

