

监 理 日 志

工程名称: 沾甫富翔物流工贸园1.6mw屋顶分布式光伏项目

日期	2017年12月22日 星期 五	气候	晴	气温	6°~15°
监理人员动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	焊机一台				
施工进度情况	1号仓库屋顶支架安装完毕 箱变及一次柜二次柜接地焊接完毕 埋管完毕				
检查发现的问题	验收4号仓库屋面时发现个别支架螺栓未拧紧 因现在已现场整改紧固, 紧固完毕后达到验收标准。 具备安装组件条件。 发现现场施工垃圾较多, 未清理, 已要求及时清理, 做到文明施工。				
处理措施、意见、结果	现场垃圾已清理				
协调内容或其他	对1号仓库屋面支架安装进行验收, 具备安装组件条件。				
记录人	王佳君		总监签阅	王 发	

