

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司1.6MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年2月24日 星期日	气候	晴	气温	4°~14°
监理单位动态: 监理到场	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 17					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	组件散料, 共散36箱组件. 基础周边清理				
检查发现的问题	1. 组件吊至屋面后, 未及时散料. 2. 现场屋面施工垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 要求组件吊至屋面后要立即散料, 2. 要求施工垃圾及时清理, 做到文明施工.				
协调内容或其他	组件散料15人 基础周边清理2人.				
记录人	王佳碧	总监签阅	王 发		

