

监 理 日 志

工程名称：湖南富羽物流有限公司1.6MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年2月1日 星期四	气候	晴	气温	4°C~12°C		
监理人员动态:	监理到场正常工作巡视			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人			无材料进场 无取样见证			
施工机械动态:	无施工机械						
施工进度情况	一次仓基础出圆梁支模 今日完成 40% 二次仓基础出圆梁支模 今日完成 80% 1#箱变基础出圆梁支模 完成 5%						
检查发现的问题	模板缝隙过大						
处理措施、意见、结果	缝隙过大支撑重新支撑，且无缝隙						
协调内容或其他							
记录人	王佳君	总监签阅	刘士发				



由 扫描全能王 扫描创建