

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸有限公司1.6MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月8日 星期五	气候	晴	气温	2°~12°
监理人员动态:	王佳君 王瑞 工作巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	完成2个箱逆变支模 2个室内整改的基础出坑圈梁绑扎完成				
检查发现的问题	1. 个别基础竖筋长度不够多, 绑扎不牢固 2. 立柱支模位置有偏差 3. 室内两个箱逆变基础出坑圈梁深度不够				
处理措施、意见、结果	1. 竖筋已要求加长, 已重新绑扎 2. 立柱支模已经整改 3. 室内基础出坑圈梁、支模拆除重估, 地面以上高度加高				
协调内容或其他					
记录人	王佳君		总监签阅	刘士发	

