

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司1.6MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月3日 星期三	气候	雨	气温	1~9°
监理人员动态:	11人 监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	1号屋面组件安装50% 2号屋面组件安装前放线定位。				
检查发现的问题	1号组件安装中压块倾斜 2号组件安装漏装压块。				
处理措施、意见、结果	1.已要求又对漏装倾斜压块重新安装 2.已要求对漏装压块组件尽快安装压块。				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘 洪		

