

监 理 日 志

工程名称: 湖南富丰羽物流工贸有限公司 1.6mw 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018 年 1 月 5 日 星期五	气候	晴	气温	-1°~3°
监理人员动态: 监理到场 施工方人员动态: 16人 施工机械动态: 无施工机械			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		

施工进度情况

2号屋面组件安装完成40%
1号屋面组件安装完成90%, 接地完成5%, 汇流箱接线完成80%

检查发现的问题

发现部分组件安装中压连斜
发现部分组件安装未安装边压

处理措施、意见、结果

已要求安装歪斜的中压尽快重装, 已整改。
已要求漏装边压的组件安装边压, 已整改。

协调内容或其他

记录人

王健君

总监签阅

刘才发



由 扫描全能王 扫描创建