

监 理 日 志

工程名称: 湖南富甲物流有限公司6mw屋顶光伏阵列上项目

日期	2018年1月5日 星期二	气候	晴	气温	8~15
监理人员动态: 11人 监理到场 施工方人员动态: 12人 施工机械动态: 无施工机械			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证。		
施工进度情况	1. 组件安装木在斜平线上问题整改。 2. 桥架盖板消除尖 3. 3X185电缆敷设指套 4. 设备台所制作。				
检查发现的问题	1. 侧边压块安装倾斜 2. 个别压块未紧固螺栓 3. 配电区石更化收面不平整				
处理措施、意见、结果	1. 已要求压块安装倾斜的重新安装。 2. 也在未紧固螺栓的尽快紧固。 3. 配电区石更化问题是尽快整改。				
协调内容或其他					
记录人	王佳昆	总监签阅	刘坡		

