

监 理 日 志

工程名称: 湖南富丰翔物流工贸有限公司16mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月16日 星期三	气候	晴	气温	5~10°
监理人员动态:	11人 监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场 无取样见证.			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	1. 逆变器通讯线接线完成 2. 桥架盖板安装90%				
检查发现的问题	1. 西电区硬化整改不完善 2. 现场施工垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工单位尽快整改西电区内硬化路面问题 2. 已要求清理现场接地产生的垃圾, 已清理.				
协调内容或其他					
记录人	王佳男	总监签阅	刘 俊		

