

监 理 日 志

工程名称: 沾化县翔羽物流工业园16MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月30日 星期二	气候	晴	气温	-2°~2°
监理单位动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无吊车机械				
施工进度情况	箱设备吊装完成 水清洗系统完成20% 罩壳完成50%				
检查发现的问题	发现2号箱基础内存在积水。				
处理措施、意见、结果	要求施工方对设备基础内积水进行清理				
协调内容或其他					
记录人	王佳昆	总监签阅	刘松		

