

监 理 日 志

工程名称: 长沙康年包装有限公司20MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月17日 星期日	气候	晴	气温	0°~8°
监理单位动态:	监理到场, 正常工作巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 架, 组件进场 无取样见证		
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	有施工机械 叉车1台				
施工进度情况	对进场支架组件进行卸货 基础圈梁拆模				
检查发现的问题	组件支架卸货摆放不整齐 拆模后基础存在蜂窝麻面现象				
处理措施、意见、结果	已将组件支架重新摆放整齐, 要求对蜂窝麻面现象进行整改				
协调内容 或其他	对进场支架, 组件与总墩, 出厂报告与抽检, 外包装完好。				
记录人	王佳君	总监签阅	张才发		

