

# 监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司20MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	5~16°
监理人员动态:	11人 监理到场正常巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	27人				
施工机械动态:	焊机1台				
施工进度情况	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>1. 夹具组装</p> <p>2. 导轨二次转运</p> <p>3. 爬梯制作</p> <p>4. 高压电缆敷设</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>5. 基础出抹灰</p> <p>6. 穿线管预埋</p> </div> </div>				
检查发现的问题	<p>1. 基础抹灰部位位置未一排列底。</p> <p>2. 现场有新入场未带安全帽现象。</p> <p>3. 爬梯制作高空作业未佩戴安全绳。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 已要求基础出抹灰至一排列底。</p> <p>2. 已要求施工人员必须带安全帽。</p> <p>3. 已要求高空作业人员必须佩戴安全绳。</p>				
协调内容或其他	<p>施工队: 夹具组装 导轨二次转运 27人, 叉车1台。</p> <p>爬梯制作 3人。</p> <p>电缆敷设 8人。</p> <p>穿线管预埋 2人。</p>				
记录人	王修君		总监签阅	刘长俊	

