

监 理 日 志

工程名称: 长沙康华包装有限公司2000W屋顶分布式光伏项目

日期	2017年12月28日 星期四	气候	晴	气温	8~11°
监理人员动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	屋面光伏线放线接线 逆变器列汇流箱放线接线 设备包内设备调试				
检查发现的问题	1. 屋面存在较多建筑垃圾, 屋面排水沟垃圾未清理干净 2. 存在有施工人员未带安全帽现象				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工员施工结束后, 清理屋面建筑垃圾, 重点清理排水沟内垃圾。 2. 已要求施工员施工时必须佩戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘大发		

