

# 监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司2.0MW屋顶分布式光伏项目

|   |  |      |                                   |    |        |
|---|--|------|-----------------------------------|----|--------|
| 日期  | 2017年12月5日 星期二   | 气候   | 晴                                 | 气温 | 5°~15° |
| 监理人员动态: 2人到场正常工作巡视<br>施工方人员动态: 20人施工<br>施工机械动态: 1辆高混车 |  |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>商混取样见证<br>商混进场 |    |        |
| 施工进度情况  | 夜间浇筑混凝土.   |      |                                   |    |        |
| 检查发现的问题   | 1. 立柱与底板之间没有90度绑扎的钢筋<br>2. 立柱 <sup>短</sup> 筋 <sup>短</sup> 缺<br>3. 新增支撑筋未绑扎 |      |                                   |    |        |
| 处理措施、意见、结果  | 1. 要求在立柱与底板之间90度钢筋绑扎, 已整改.<br>2. 要求短的柱筋整改, 已整改<br>3. 要求新增支撑筋绑扎, 已整改.       |      |                                   |    |        |
| 协调内容或其他   |  |      |                                   |    |        |
| 记录人   | 王佳君  | 总监签阅 | 刘士发                               |    |        |

