

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司20mW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月9日 星期六	气候	晴	气温	5°~13°
监理单位动态:	监理单位正常巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	8人砌石专				
施工机械动态:	无机械施工				
施工进度情况	基础砌石专完成				
检查发现的问题	现场有施工队员未带安全帽现象				
处理措施、意见、结果	已督促其佩戴安全帽,且下午未发现未带安全帽现象.				
协调内容或其他					
记录人	王佳君		总监签阅	刘士发	

