

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司200MW屋顶分布式光伏电站项目		气候	晴	气温	11~
日期	2018年1月5日 星期五		材料进场、取样见证、合格情况 无材料进场 无取样见证		
监理人员动态:	114 监理离场				
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	2号屋面材料完成 组件安装完成10% 1号屋面逆变器光伏电缆放完, 1号屋面箱变电缆接线完成:				
检查发现的问题	1. 发现部分已安装组件下有垃圾 2. 发现部分施工人员组件散料方式不对, 容易造成组件隐裂				
处理措施、意见、结果	1. 已要求对组件下的垃圾进行清理, 已清理. 2. 已要求组件散料必须2人抬组件.				
协调内容或其他					
记录人	王佳君		总监签阅	王佳君	

