

监 理 日 志

工程名称: 长沙康铂装有限公司20MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	0~11°
监理单位动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	接地扁铁散料完成,并开始安装光伏线套管				
检查发现的问题	1. 发现部分组件安装后,支架坡度不均匀导致安装接地扁铁。 2. 发现屋面存在施工人员奔跑现象。				
处理措施、意见、结果	1. 要求支架不够安装扁铁的组件整体平移,重新安装。 2. 要求施工人员不得在屋面奔跑。				
协调内容或其他	要求施工单位尽快安装支架。				
记录人	王佳琪	总监签阅	刘广发		

