

监 理 日 志

工程名称: 长沙康华包装有限公司20m屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	雨	气温	-1~4°
监理人员动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	屋面水清洗系统完成40% 电缆挂片完成100%				
检查发现的问题	发现设备基础坑存在积水现象 二次设备柜基础内电缆排序凌乱穿线孔未封堵				
处理措施、意见、结果	要求清除设备基础坑内积水.对二次设备柜基础内 电缆排序整齐又对穿线孔进行封堵.				
协调内容或其他					
记录人	王佳昆	总监签阅	刘俊		

