

监 理 日 志

工程名称: 宜兴电新能有限公司西乐路280M 光伏支架光伏电项目									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

日期	2017年12月12日 星期三	气候	多云	气温	6℃-10℃
监理单位动态: 巡视现场, 混凝土浇筑站			材料进场、取样见证、合格情况: 支架、支撑、模板等进场。		
施工方人员动态: 施工进行中					
施工机械动态: 支架、支撑、模板等					
施工进度情况	1. 西电楼模板拆除 2. 支架拆除 3. 支撑拆除 4. 支架拆除 5. 西电楼模板混凝土浇筑施工人数45人				
检查发现的问题	1. 支架、支撑拆除过程中, 部分人员未佩戴安全带 2. 西电楼主梁钢筋未进行加密				
处理措施、意见、结果	1. 加强安全教育, 未佩戴安全带人员禁止进入施工现场。 2. 西电楼主梁钢筋加密 3. 西电楼主梁钢筋加密				
协调内容或其他	西电楼主梁钢筋加密				
记录人	李强		总监签阅		