

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月11日 星期四	气候	晴	气温	-10℃-1℃
监理人员动态:	姜元帅	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1号厂房屋顶组件材料				
检查发现的问题	建设方于今天上午9点时指出,气楼北侧组件有遮挡 已向设计沟通,设计明天来现场进行检查复查.				
处理措施、意见、结果	待设计出方案进行调整.				
协调内容或其他	应建设方要求 原定于周五监理会 今天下午召开				
记录人	姜元帅	总监签阅			