

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月14日 星期日	气候	晴	气温	-4℃-10℃
监理人员动态:	姜元坤		材料进场、取样见证、合格情况: 开关柜5台进场		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	车1台 小挖掘机(带破碎锤)1台				
施工进度情况	上午 1号厂房气楼南向组件安装 光伏车棚基础开挖 下午 对需要进行整改的组件位置以及整改内容进行现场交底。 计划明日开始按设计调整后的位置进行调整。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	姜元坤		总监签阅		