

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月2日 星期三	气候	多云 -4℃-9℃	气温	-4℃-9℃
监理人员动态:	姜元明		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2号房屋顶 建 组件安装完成25% (2号房屋全部25%)				
检查发现的问题	MCU插头朝上. 留出的插头朝上有进水隐患 要求改正. 个别工人安装组件过程中有踏组件面板的行为. 组件托盘与支架未分类摆放整齐.				
处理措施、意见、结果	要求现场整改 5号之前必须整改完成若再有发现损害组件的行为重罚.				
协调内容或其他					
记录人	姜元明		总监签阅		