

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月22日 星期二	气候	多云	气温	-7℃-5℃
监理人员动态:	姜元帅		材料进场、取样见证、合格情况: 桥架进场		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	完成2号厂房桥架组装的30% 桥架夹具完成三分之一 土建 箱变基础台阶抹灰完成 2号厂房阴影遮挡组件调整完成40% 光伏车棚基础预埋件全部完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	姜元帅		总监签阅		